



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES PRÉ MOLDADOS - FUTURA INSTALAÇÕES LATICÍNIO MANÁ MUNICÍPIO DE GLÓRIA DE DOURADOS -MS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DE DOURADOS.

LOCAL: ESTRADA VICINAL DA 5ª LINHA, NASCENTE, PARTE DO LOTE RURAL Nº 2, 6 E 8 DA QUADRA RURAL Nº 49

Item	Quadro de incidência do Investimento	Incidência	Valores	PRAZO									
				30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	180 DIAS	%
1.0	Serviços Preliminares	0,70%	R\$ 25.698,84	R\$ 25.698,84	100,00%	R\$ 0,00	0,00%						
2.0	Movimento de Terra:	1,06%	R\$ 38.532,48	R\$ 19.266,24	50,00%	R\$ 19.266,24	50,00%						
3.0	Estruturas de concreto	3,06%	R\$ 111.646,45	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 66.987,87	60,00%	R\$ 44.658,58	40,00%	R\$ 0,00	0,00%		
4.0	ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS	37,24%	R\$ 1.358.447,40	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 407.534,22	30,00%	R\$ 543.378,96	40,00%	R\$ 407.534,22	30,00%		
5.0	Cobertura	52,12%	R\$ 1.901.458,61			R\$ 0,00	0,00%	R\$ 570.437,58	30,00%	R\$ 1.331.021,03	70,00%		
6.0	Serviços Complementares	5,82%	R\$ 212.363,09							R\$ 0,00	0,00%	R\$ 212.363,09	100,00%
	TOTAL	100,00%	R\$ 3.648.146,87	R\$ 44.965,08	1,23	R\$ 493.788,33	13,54	R\$ 1.158.475,12	31,76	R\$ 1.738.555,25	47,66	R\$ 212.363,09	5,82
	TOTAL SIMPLES	100,00%	R\$ 3.648.146,87	R\$ 44.965,08	1,23	R\$ 493.788,33	13,54	R\$ 1.158.475,12	31,76	R\$ 1.738.555,25	47,66	R\$ 212.363,09	5,82
	TOTAL ACUMULADO			44.965,08	1,23	538.753,41	14,77	1.697.228,54	46,52	3.435.783,78	94,18	3.648.146,87	100,00